

장흥변전소 외 7개동 정기안전 시행횟수 및 시행시기

1) 건물별 안전관리계획 수립 대상에 따른 정기안전점검 시행 횟수

안전관리계획 수립 대상		장흥SS	해남SP	보성SP	장동SSP	군동SSP	강진SSP	영암SSP	삼향로SSP	정기안전점검 시행 횟수
1층 시설물 및 2층시설물		미해당 (운전보안시설)	미해당 (운전보안시설)	미해당 (운전보안시설)	미해당 (운전보안시설)	미해당 (운전보안시설)	미해당 (운전보안시설)	미해당 (운전보안시설)	미해당 (운전보안시설)	
지하10미터 이상 굴착하는 공사		미해당	미해당	미해당	미해당	미해당	미해당	미해당	미해당	
폭발물을 사용하는 건설공사		미해당	미해당	미해당	미해당	미해당	미해당	미해당	미해당	
10층 이상 16층 미만인 건축물		미해당	미해당	미해당	미해당	미해당	미해당	미해당	미해당	
리모델링 또는 해체공사		미해당	미해당	미해당	미해당	미해당	미해당	미해당	미해당	
건 설 기 계	천공기(높이가10미터 이상)	미해당	미해당	미해당	미해당	미해당	미해당	미해당	미해당	
	항타 및 항발기	해당 (기초파일 항타)	해당 (기초파일 항타)	해당 (기초파일 항타)	해당 (기초파일 항타)	해당 (기초파일 항타)	-	-	해당 (기초파일 항타)	동별 2회
	타워크레인	미해당	미해당	미해당	미해당	미해당	미해당	미해당	미해당	
가 설 구 조 물	높이가 31미터 이상 비계	미해당 (건물높이 24.70m)	미해당 (건물높이 18.6m)	미해당 (건물높이 18.6m)	미해당 (건물높이 18.6m)	미해당 (건물높이 18.6m)	미해당 (건물높이 18.6m)	미해당 (건물높이 18.6m)	미해당 (건물높이 18.6m)	
	브라켓 비계	미해당	미해당	미해당	미해당	미해당	미해당	미해당	미해당	
	작업발판 일체형 거푸집 또는 높이 가 5미터 이상인 거푸집 및 동바리	해당 (내부 최고 층고12.5m)	해당 (내부 최고 층고6.1m)	해당 (내부 최고 층고6.1m)	해당 (내부 최고 층고6.1m)	해당 (내부 최고 층고6.1m)	해당 (내부 최고 층고6.1m)	해당 (내부 최고 층고6.1m)	해당 (내부 최고 층고6.1m)	동별 2회
	동력을 이용하여 움직이는 가설구 조물	미해당	미해당	미해당	미해당	미해당	미해당	미해당	미해당	
	공사현장에서 제작하여 조립·설치 하는 복합형 가설구조물	미해당	미해당	미해당	미해당	미해당	미해당	미해당	미해당	

※ 건설공사 안전관리 업무수행지침 별표1 건설공사별 정기안전점검 실시시기의 주기 내용에 따라 점검차수 별 최소 2회 이상 실시

2) 건물별 정기안전점검 시행 시기

정기안전점검 대상		시행횟수	시행시기	정기안전점검 예상시행 시기	비고
장흥SS	항타공사	2회	· 장비조립 후 1회 · 항타공사 중 1회	· 장비조립(21년 12월) · 항타공사(21년 01월)	
	거푸집 및 동바리 공사(5m 이상)	2회	· 골조공사 초기 1회 · 지붕Slab 골조공사 1회	· 골조 초기(22년 05월) · 지붕Slab 골조공사(22년 07월)	
해남SP	항타공사	2회	· 장비조립 후 1회 · 항타공사 중 1회	· 장비조립(22년 05월) · 항타공사(22년 05월)	
	거푸집 및 동바리 공사(5m 이상)	2회	· 골조공사 초기 1회 · 지붕Slab 골조공사 1회	· 골조 초기(22년 07월) · 지붕Slab 골조공사(22년 08월)	
보성SP	항타공사	2회	· 장비조립 후 1회 · 항타공사 중 1회	· 장비조립(22년 01월) · 항타공사(22년 01월)	
	거푸집 및 동바리 공사(5m 이상)	2회	· 골조공사 초기 1회 · 지붕Slab 골조공사 1회	· 골조 초기(22년 05월) · 지붕Slab 골조공사(22년 06월)	
장동SSP	항타공사	2회	· 장비조립 후 1회 · 항타공사 중 1회	· 장비조립(22년 02월) · 항타공사(22년 02월)	
	거푸집 및 동바리 공사(5m 이상)	2회	· 골조공사 초기 1회 · 지붕Slab 골조공사 1회	· 골조 초기(22년 06월) · 지붕Slab 골조공사(22년 07월)	
군동SSP	항타공사	2회	· 장비조립 후 1회 · 항타공사 중 1회	· 장비조립(22년 03월) · 항타공사(22년 03월)	
	거푸집 및 동바리 공사(5m 이상)	2회	· 골조공사 초기 1회 · 지붕Slab 골조공사 1회	· 골조 초기(22년 07월) · 지붕Slab 골조공사(22년 08월)	
강진SSP	항타공사	0회	-	-	
	거푸집 및 동바리 공사(5m 이상)	2회	· 골조공사 초기 1회 · 지붕Slab 골조공사 1회	· 골조 초기(22년 07월) · 지붕Slab 골조공사(22년 08월)	
영암SSP	항타공사	0회	-	-	
	거푸집 및 동바리 공사(5m 이상)	2회	· 골조공사 초기 1회 · 지붕Slab 골조공사 1회	· 골조 초기(22년 10월) · 지붕Slab 골조공사(22년 11월)	
삼향로SSP	항타공사	2회	· 장비조립 후 1회 · 항타공사 중 1회	· 장비조립(22년 07월) · 항타공사(22년 07월)	
	거푸집 및 동바리 공사(5m 이상)	2회	· 골조공사 초기 1회 · 지붕Slab 골조공사 1회	· 골조 초기(22년 11월) · 지붕Slab 골조공사(22년 12월)	
총횟수		28회			

※ 정기안전점검 예상시기는 공사 추진 일정에 따라 변경될 수 있으며, 항타공사 시행 전 안전점검기관 선정 완료 요청

붙임 : 정기안전점검 계획