

<전라선 전주역사 증축공사>

정기안전점검 (및 초기점검) 시행횟수 및 시행시기

<점검 시행 횟수>

건설 공사 대상명			공사명	점검 횟수	비고
정기안전점검	교량		미해당	0회	건설공사 안전관리 업무수행 지침 [별표1]
	터널		미해당	0회	
	건축물		해당	3회	
	도로철도항만 또는 건축물의 부대시설 (옹벽, 절토사면)		미해당	0회	
	10m이상 굴착하는 건설공사		미해당	0회	
	폭발물을 사용하는 건설공사		미해당	0회	
	발주자가 안전관리가 특히 필요하다고 인정하는 건설공사		미해당	0회	
	건설기계	천공기(높이 10m 이상)	해당	1회	
		항타 및 항발기	해당	0회	
		타워크레인	해당	1회	
	가설구조물	높이가 31m 이상인 비계	미해당	0회	
		작업발판 일체형 거푸집	미해당	0회	
		높이가 5m 이상인 거푸집 및 동바리	해당	1회	
		터널 지보공	미해당	0회	
		높이가 2m 이상인 흙막이 지보공	해당	1회	
		브라켓 비계	미해당	0회	
		작업발판 및 안전시설물 일체화 가설 구조물(10m 이상)	미해당	0회	
		현장 조립 복합가설구조물	해당	1회	
	합계			8회	
초기점검		1종시설물 및 2종시설물 준공 전	해당		시설물의 안전 및 유지 관리에 관한 특별법 제7조 1호 및 2호

<점검 시행 시기>

■ 정기안전점검 시행시기

① 건축물

구분	점검 횟수	점검사항	점검시기	비고
신역사 (선시공)	1회차	기초공사 시공시	2023.09.	
	2회차	구조체공사 초기단계	2023.12.	
	3회차	구조체공사 말기단계	2025.08.	
합계	3회			

② 천공기(높이 10미터 이상)

구분	점검 횟수	점검사항	점검시기	비고
전주역사	1회차	천공기 조립완료 후 최초 천공 작업시	2023.05.	
합계	1회			

③ 항타 및 항발기

구분	점검 횟수	점검사항	점검시기	비고
전주역사				
합계	0회			

④ 타워크레인

구분	점검 횟수	점검사항	점검시기	비고
전주역사	1회차	타워크레인 설치작업시	2023.09.	
합계	1회			

⑤ 높이가 5미터 이상인 거푸집 및 동바리

구분	점검 횟수	점검사항	점검시기	비고
전주역사	1회차	설치 높이가 가장 큰 구간 설치 완료시	2023.09.	
합계	1회			

⑥ 높이가 2미터 이상인 흙막이 지보공

구분	점검 횟수	점검사항	점검시기	비고
전주역사	1회차	지보공 최초 설치 완료시	2023.09.	
합계	1회			

⑦ 현장 조립 복합가설구조물

구분	점검 횟수	점검사항	점검시기	비고
전주역사	1회차	조립 · 설치 최초 완료시	2023.09.	
합계	1회			

■ 초기점검 시행시기(예시)

구분	점검 횟수	점검사항	점검시기	비고
신역사		1. 육안검사 2. 기본조사 3. 추가조사 - 구조물 전체에 대한 외관 조사망도 작성		
합계	0회			