

<경부고속철도 방내고가 외 15개 교량 내진성능보강공사>

정기안전점검 (및 초기점검) 시행횟수 및 시행시기

<점검 시행 횟수>

건설 공사 대상명			공사명	점검 횟수	비고
정기안전점검	교량		미해당	0회	건설공사 안전관리 업무수행 지침 [별표1]
	터널		미해당	0회	
	건축물		미해당	0회	
	도로철도항만 또는 건축물의 부대시설 (옹벽, 절토사면)		미해당	0회	
	10m이상 굴착하는 건설공사		미해당	0회	
	폭발물을 사용하는 건설공사		미해당	0회	
	발주자가 안전관리가 특히 필요하다고 인정하는 건설공사		해당	4회	
	건설기계	천공기(높이 10m 이상)	미해당	0회	
		항타 및 항발기	미해당	0회	
		타워크레인	미해당	0회	
	가설구조물	높이가 31m 이상인 비계	해당	4회	
		작업발판 일체형 거푸집	미해당	0회	
		높이가 5m 이상인 거푸집 및 동바리	미해당	0회	
		터널 지보공	미해당	0회	
		높이가 2m 이상인 흙막이 지보공	미해당	0회	
		브라켓 비계	미해당	0회	
		작업발판 및 안전시설물 일체화 가설 구조물(10m 이상)	미해당	0회	
		현장 조립 복합가설구조물	미해당	0회	
	합계			8회	
초기점검		1종시설물 및 2종시설물 준공 전	미해당	0회	시설물의 안전 및 유지 관리에 관한 특별법 제7조 1호 및 2호

<점검 시행 시기>

■ 정기안전점검 시행시기

①가설구조물(높이 31m 이상인 비계)

구분	점검 횟수	점검사항(예시)	점검시기	비고
사촌교 (L=225m, H=16m~32m)	1회차	비계 최초 설치 완료시	2024. 09.	
	2회차	비계 최고 높이 설치 완료 단계 시	2024. 09.	
합계	2회			

②가설구조물(높이 31m 이상인 비계)

구분	점검 횟수	점검사항(예시)	점검시기	비고
노포고가 (L=210.5m, H=19m~34m)	1회차	비계 최초 설치 완료시	2025. 04.	
	2회차	비계 최고 높이 설치 완료 단계 시	2025. 04.	
합계	2회			

③가설구조물(교대 압성토 급경사지 위치)

구분	점검 횟수	점검사항(예시)	점검시기	비고
신광 제1고가 (L=125m, H=18m~27m)	1회차	비계 최초 설치 완료시	2023. 05	
	2회차	비계 최고 높이 설치 완료 단계 시	2023. 05	
합계	2회			

④가설구조물(전기설비 등 지장물 간섭)

구분	점검 횟수	점검사항(예시)	점검시기	비고
외양고가 (L=520m, H=26m~22m)	1회차	비계 최초 설치 완료시	2024. 06	
	2회차	비계 최고 높이 설치 완료 단계 시	2024. 06	
합계	2회			