

실명제 사업내역서

사업실명제 등록번호	2017-14	담당부서 작성자	(시설본부 / 시설개량처) (송동수 / 042-607-3784 / sds@kr.or.kr)																																				
사 업 명	고속철도 내진성능 보강																																						
사업개요 및 추진경과	<div>○ 사업개요</div> <div>- 사업명 : 고속철도 내진성능보강공사</div> <div>- 위 치 : 경부고속철도 전구간</div> <div>- 수 량 : 반월고가 등 80개 교량</div> <div>- 사업기간 : 2012 ~ 2018년</div> <div>- 총사업비 : 2,352억원</div> <div>○ 주요내용</div> <div>- 경부고속철도는 내진설계를 반영하여 건설하였으나, '09.3월 지진재해대책법이 시행되며 강화된 설계기준 (리히터규모 5.5 → 6.0)으로 공공시설물의 내진성능을 보강 하도록 규정함에 따라</div> <div>- 내진성능평가결과('13.4월) 교량 80개소 내진성능보강 필요</div> <div>○ 추진경과</div> <div>- '13.04. : 내진성능평가 완료</div> <div>- '14.04. : 시험선구간 5개 교량 내진보강 완료</div> <div>- '16.04. : (수도권본부) 반월고가 등 10개 교량 완료(착공 '13.11)</div> <div>- '16.05. : (충청본부) 시목교 등 13개 교량 완료(착공 '13.10)</div> <div>- '16.07. : (영남본부) 23개 교량 착공</div> <div>- '16.08. : (2단계) 29개 교량 내진성능보강방안 실시설계</div> <div>* '17.06. : 수도권, 충청본부 구간 우선 착공 예정</div> <div>* '17.08. : 영남본부 구간 착공 예정</div>																																						
사업수행자 (관련자 및 업무분담 내용)	<div>○ 최초 입안자 및 최종 결재자</div> <div>- 최초 입안자 : 부장 정한욱</div> <div>- 최종 결재자 : 이사장 조현용</div> <div>○ 사업관련자</div> <table> <tr> <th>구분</th> <th>성명</th> <th>직급</th> <th>수행기간</th> <th>담당업무 (업무분담 내용)</th> </tr> <tr> <td>시설본부</td> <td>강근식</td> <td>본부장</td> <td>'12.01.~'13.01.</td> <td>업무총괄</td> </tr> <tr> <td>시설본부</td> <td>최성권</td> <td>본부장</td> <td>'13.06.~'14.04.</td> <td>업무총괄</td> </tr> <tr> <td>시설본부</td> <td>박인서</td> <td>본부장</td> <td>'14.05.~'15.02.</td> <td>업무총괄</td> </tr> <tr> <td>시설본부</td> <td>이수형</td> <td>본부장</td> <td>'15.03.~'15.12</td> <td>업무총괄</td> </tr> <tr> <td>시설본부</td> <td>김계웅</td> <td>본부장</td> <td>'16.01.~현재</td> <td>업무총괄</td> </tr> <tr> <td>시설본부</td> <td>박인서</td> <td>처장</td> <td>'13.03.~'14.02.</td> <td>사업총괄</td> </tr> </table>				구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)	시설본부	강근식	본부장	'12.01.~'13.01.	업무총괄	시설본부	최성권	본부장	'13.06.~'14.04.	업무총괄	시설본부	박인서	본부장	'14.05.~'15.02.	업무총괄	시설본부	이수형	본부장	'15.03.~'15.12	업무총괄	시설본부	김계웅	본부장	'16.01.~현재	업무총괄	시설본부	박인서	처장	'13.03.~'14.02.	사업총괄
구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)																																			
시설본부	강근식	본부장	'12.01.~'13.01.	업무총괄																																			
시설본부	최성권	본부장	'13.06.~'14.04.	업무총괄																																			
시설본부	박인서	본부장	'14.05.~'15.02.	업무총괄																																			
시설본부	이수형	본부장	'15.03.~'15.12	업무총괄																																			
시설본부	김계웅	본부장	'16.01.~현재	업무총괄																																			
시설본부	박인서	처장	'13.03.~'14.02.	사업총괄																																			

	시설본부	신동혁	본부장	'14.03.~'14.10.	사업총괄
	시설본부	전희광	처장	'14.11~'15.12.	사업총괄
	시설본부	장형식	처장	'16.01~현재	사업총괄
	시설본부	정한옥	본부장	'12.01.~'14.01.	계획 및 관리
	시설본부	정대호	본부장	'14.02.~'14.05.	계획 및 관리
	시설본부	김중호	부장	'14.06.~'16.08.	계획 및 관리
	시설본부	사덕환	부장	'16.08.~현재	계획 및 관리
	수도권본부	이명석	부장	'14.05.~'16.01.	사업시행
	수도권본부	장성용	부장	'16.01.~현재	사업시행
	충청본부	조영규	부장	'14.08.~'16.06.	사업시행
	충청본부	이종근	부장	'16.06.~현재	사업시행
	영남본부	배준형	부장	'15.12~'16.01.	사업시행
	영남본부	민경화	부장	'16.02.~현재	사업시행
다른기관 또는 민간인 관련자	<ul style="list-style-type: none"> ○ 감리사 : (수도권) 대한콘설탄트외 3 (충청) 유신외 1, 서영ENG외 1, 동명기술공단외 1 (영남) 동해종합기술공사외 1 ○ 시공사 : (수도권) 코백외 1 (충청) 리플래시건설외 2, 파워개발외 3, 코백외 2 (영남) 수자원기술 외 2, 피앤알시스템 외 1 ○ 설계사 : (본사) 삼안외 2 				
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2016.04. : 수도권본부 10개 교량 내진보강 완료 ○ 2016.05. : 충청본부 13개 교량 내진보강 완료 				