







2022년 사업실명제 대상사업 사업내역서

사업실명제 등록번호	2022-19	담당부서 작성자	(시설본부/시설개량처) (김정호/042-607-3787/0223kjh@kr.or.kr)
사 업 명	영동선 상망천교 외 4개소 교량구조개선 기타공사		
사업개요 및 추진경과	<p>○ 노선도</p>       <p>○ 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> - 사업목적 : 강원본부 관내 노후된 영동선 철도교량의 구조개선 공사를 통해 철도교량의 유도상화, 열차운행 안전 확보 및 이용자 서비스 향상 - 사업기간 : 2020. 6. 25. ~ 23. 6. 24.(36개월) - 사 업 비 : 29,258백만원 (공사비 26,688/감리비 2,570) <p>○ 주요내용</p> <ul style="list-style-type: none"> - 영동선 5개 교량(상망천교, 소지천교, 소지리교, 소로리교, 옥천1교)의 구조개선(L=165.3m), 지장물 철거 및 복구 <p>○ 추진경과</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2014.12.31. : 철도시설 개량사업 중기('13~'19) 투자계획 - 2018. 6.26. : 실시설계용역 착수 - 2019.11.29. : 실시설계용역 준공 - 2020. 6.25. : 공사 착수 - 2020. 6.29. : 건설사업관리용역 착수 		

사업수행자 (관련자 및 업무분담 내용)	○ 사업 관련자				
	구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)
	본사 시설본부	신형하	본부장	'21. 5.20.~현재	시설본부 사업 업무총괄
		윤증원	처장	'22. 1.17.~현재	시설개량사업 업무총괄
		정육한	부장	'20.10.19.~현재	시설개량 사업관리
	강원본부	양인동	본부장	'22. 1.17.~현재	강원본부 소관사업 총괄
		김태희	처장	'21. 3. 2.~현재	시설관리처 소관사업 총괄
김성용		부장	'21. 9. 8.~현재	시설개량사업 총괄	
다른기관 또는 민간인 관련자	○ 설계사 : (주)유신, (주)케이알티씨 ○ 시공사 : (주)DL건설, 해성건설(주) ○ 감리사 : (주)동명기술공단, (주)서현기술단				
추진실적	○ 2020. 6.25. : 공사 착수 ○ 2020. 6.29. : 건설사업관리용역 착수 ○ 2020. 8. 6. : 착수보고회 시행 ○ 2020. 8.31. : 기준점 및 기존구조물 확인, 측량 시행 ○ 2020.10.31. : 용지경계 측량, 부지임대 사용협의 및 인허가 신청 ○ 2020. 11월 : 상망천교 임시건널목 설치 ○ 2020. 12월 : 상망천교, 소지천교 작업장 설치, 기초파일 향타, 가시설 설치 ○ 2021. 4월 : 상망천교, 소지천교 가설교량 설치 ○ 2021. 5월 : 소지리고, 소로리고 작업장 설치, 기초파일 향타, 가시설 설치 ○ 2021. 10월 : 소지리고, 소로리고 가설교량 설치, 소지천교 가설벤트, 상부(SF거더) 제작 ○ 2021. 12월 : 소지리고 상부(EDGE거더) 제작, 공사용 우회 도로 개설 ○ 2022. 1월 : 옥천1교 공사용 가도 시공, 작업장 설치				