

실명제 사업내역서

사업실명제 등록번호	2016-18	담당부서 작성자	(시설본부 / 시설계획처) (송동수/042-607-3786/sds@kr.or.kr)																															
사 업 명	광역철도 스크린 도어 조기설치 (광역철도 승강장안전문 설치)																																	
사업개요 및 추진경과	<p>○ 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> - 사업명 : 광역철도 승강장안전문 설치공사 - 위 치 : 승강장안전문 미설치 광역철도 전체 지상역사 - 수 량 : 128개역(273트랙) - 사업기간 : 2015.8.10. ~ 2017.12월 - 총사업비 : 4,300억원 <p>○ 주요내용</p> <ul style="list-style-type: none"> - 전동열차가 운행중인 광역철도 지상역사중 승강장안전문이 설치되지 않은 128개역(273트랙)에 스크린도어(PSD) 설치 <p>○ 추진경과</p> <ul style="list-style-type: none"> - '15.5 : 승강장안전문 전면설치 추진계획(안) 알림(국토부→공단) - '15.6 : 승강장안전문 전면설치 사업지원 협약 체결(국토부↔공단) - '15.8 : 실시설계 착수 - '15.11 : 승강장 구조보강 안전진단 조사 완료 - '15.12 : 건설사업관리(책임감리) 용역발주(예정) - '15.12 : '16년 공사발주 완료(예정) - '16.2 : 공사착공(예정) 																																	
사업수행자 (관련자 및 업무분담 내용)	<p>○ 최초 입안자 및 최종 결재자</p> <ul style="list-style-type: none"> - 최초 입안자 : 처장 전희광 - 최종 결재자 : 이사장 강영일 <p>○ 사업관련자</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <th>구분</th> <th>성명</th> <th>직급</th> <th>수행기간</th> <th>담당업무 (업무분담 내용)</th> </tr> <tr> <td>시설본부</td> <td>김계웅</td> <td>본부장</td> <td>'16.01~현재</td> <td>업무총괄</td> </tr> <tr> <td>시설본부</td> <td>장형식</td> <td>처장</td> <td>'16.01~현재</td> <td>사업총괄</td> </tr> <tr> <td>시설본부</td> <td>김종호</td> <td>부장</td> <td>'14.06~현재</td> <td>세부시행 계획</td> </tr> <tr> <td>수도권본부</td> <td>신형하</td> <td>처장</td> <td>'15.08~현재</td> <td>공사시행 업무총괄</td> </tr> <tr> <td>수도권본부</td> <td>강대식</td> <td>부장</td> <td>'15.08~현재</td> <td>공사시행 업무</td> </tr> </table>				구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)	시설본부	김계웅	본부장	'16.01~현재	업무총괄	시설본부	장형식	처장	'16.01~현재	사업총괄	시설본부	김종호	부장	'14.06~현재	세부시행 계획	수도권본부	신형하	처장	'15.08~현재	공사시행 업무총괄	수도권본부	강대식	부장	'15.08~현재	공사시행 업무
구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)																														
시설본부	김계웅	본부장	'16.01~현재	업무총괄																														
시설본부	장형식	처장	'16.01~현재	사업총괄																														
시설본부	김종호	부장	'14.06~현재	세부시행 계획																														
수도권본부	신형하	처장	'15.08~현재	공사시행 업무총괄																														
수도권본부	강대식	부장	'15.08~현재	공사시행 업무																														

다른기관 또는 민간인 관련자	<ul style="list-style-type: none"> ○ 실시설계 용역사 : (주)혜원까치종합건축사사무소외 4개사 ○ 감리사 : '16.01월중 발주 후 '16.3월말 선정 예정 ○ 시공사 : '16.01월중 발주 후 '16.2월말 선정 예정
추진실적	<ul style="list-style-type: none"> ○ '15.6 : 승강장안전문 전면설치 사업지원 협약 체결(국토부↔공단) ○ '15.8 : 실시설계 착수 ○ '15.11 : 승강장 구조보강 안전진단 조사 완료