

<국가철도공단 기록관 신축공사> 정기안전점검 (및 초기점검) 시행횟수 및 시행시기

<점검 시행 횟수>

건설 공사 종류			해당여부	점검 횟수	비고
정기안전점검	교량		미해당	0회	안전관리계획서 및 「건설공사 안전관리 업무수행 지침」 [별표1]
	터널		미해당	0회	
	건축물		미해당	0회	
	도로철도항만 또는 건축물의 부대시설 (옹벽, 절토사면)		미해당	0회	
	10m이상 굴착하는 건설공사		미해당	0회	
	폭발물을 사용하는 건설공사		미해당	0회	
	발주자가 안전관리가 특히 필요하다고 인정하는 건설공사		미해당	0회	
	건설기계	천공기(높이 10m 이상)	해당	2회	
		항타 및 항발기	미해당	0회	
		타워크레인	해당	2회	
	가설구조물	높이가 31m 이상인 비계	해당	2회	
		작업발판 일체형 거푸집	미해당	0회	
		높이가 5m 이상인 거푸집 및 동바리	해당	2회	
		터널 지보공	미해당	0회	
		높이가 2m 이상인 흙막이 지보공	해당	2회	
		브라켓 비계	미해당	0회	
		작업발판 및 안전시설물 일체화 가설 구조물(10m 이상)	미해당	0회	
		현장 조립 복합가설구조물	미해당	0회	
	합계			10회	
초기점검		1종시설물 및 2종시설물 준공 전	미해당	0회	시설물의 안전 및 유지 관리에 관한 특별법 제7조 1호 및 2호

③건축물

구분	점검 횟수	점검사항(예시)	점검시기	비고
항타 및 항발기	1회차	천공기 조립완료 후 최초 천공 작업시	2025.05.	
	2회차	천공기 작업 말기단계 시	2025.06.	
타워크레인	1회차	타워 크레인 설치 시	2025.09.	
	2회차	타워 크레인 해체 시	2027.04.	
높이 31m이상 비계	1회차	최초 설치 완료 시	2025.10.	
	2회차	설치 말기 단계 시	2027.02.	
높이가 5m이상 거푸집 및 동바리	1회차	설치 높이가 가장 큰 구간	2026.03.	
	2회차	타설 단면이 가장 큰 구간	2026.10.	
높이2m이상 흙 막이 지보공	1회차	흙막이 설치 초중기 단계 시공시	2025.05.	
	2회차	흙막이 설치 말기단계 시공시	2025.06.	
합계	10회			