

매천교 개량공사 정기안전점검 시행횟수 및 시행시기

1) 건물별 안전관리계획 수립 대상에 따른 정기안전점검 시행 횟수

안전관리계획 수립 대상		매천교				정기안전점검 시행 횟수
1종 시설물 및 2종시설물		미해당				
지하10미터 이상 굴착하는 공사		미해당				
폭발물을 사용하는 건설공사		미해당				
10층 이상 16층 미만인 건축물		미해당				
리모델링 또는 해체공사		미해당				
건 설 기 계	천공기(높이가10미터 이상)	해당 (지지말뚝 천공)				2회 점검 실시
	항타 및 항발기	해당 (지지말뚝 항타 및 항발)				2회 점검 실시
	타워크레인	미해당				
가 설 구 조 물	높이가 31미터 이상 비계	미해당				
	작업발판 일체형 거푸집 또는 높이가 5미터 이상인 거푸집 및 동바리	해당 (7m 옹벽)				2회 점검 실시
	터널의 지보공 또는 높이가 2미터 이상인 흙막이 지보공	해당 (수로BOX 및 집수정) (역T형 옹벽)				2회 2회 점검 실시
	동력을 이용하여 움직이는 가설구조물	미해당				
	공사현장에서 제작하여 조립·설치하는 복합형 가설구조물	PMT 가설교량				2회 점검 실시

※ 건설공사 안전관리 업무수행지침 별표1 건설공사별 정기안전점검 실시시기의 주기 내용에 따라 점검차수 별 최소 2회 이상 실시

2) 건물별 정기안전점검 시행 시기

정기안전점검 대상		시행횟수	시행시기	정기안전점검 예상시행 시기	비고
천공공사(높이가 10미터 이상)	PMT 지지말뚝 천공	2회	· 장비조립 후 1회 · 천공공사 중 1회	· 장비조립('21. 12월) · 천공공사('21. 12월)	
항타 및 항발공사	수로BOX 및 집수정 쉬트파일 항타 및 항발	2회	· 항타공사 중 1회 · 항발공사 중 1회	· 항타공사('21. 03월) · 항발공사('21. 07월)	
거푸집 및 동바리 공사(5m 이상)	길내기 #3 옹벽(3~7m)	2회	· 벽체거푸집 조립시 1회 · 벽체콘크리트 타설시 1회	· 벽체거푸집 조립시('21. 05월) · 벽체콘크리트 타설시('21. 06월)	
흙막이 지보공 공사(2m 이상)	수로BOX 및 집수정 (2.4 ~ 8.4m)	2회	· 흙막이 지보공 시공시 (수로BOX 및 집수정)	· 집수정 가설구조물 설치시('21. 04월) · 집수정 가설구조물 작업중('21. 05월)	
	옹벽(3.5 ~ 7.0m)	2회	· 흙막이 지보공 시공시 (역T형 옹벽)	· 역T형옹벽 가설구조물 설치시('21. 04월) · 역T형옹벽 가설구조물 작업중('21. 05월)	
공사현장에서 제작하여 조립·설 치 하는 복합형 가설구조물	PMT 가설교량	2회	· 가설교량 설치시 1회 · 가설교량 해체시 1회	· 가설교량 설치시('21. 03월) · 가설교량 해체시('21. 11월)	
총횟수		12회			

※ 정기안전점검 예상시기는 공사 추진 일정에 따라 변경될 수 있음

공항철도 계양역 안전점검 시행횟수 및 시행시기

1) 건물별 안전관리계획 수립 대상에 따른 안전점검 시행 횟수

안전관리계획 수립 대상		공항철도 계양역 승강장 확장공사	안전점검 시행 횟수	비고
1종 시설물 및 2종시설물		해당 (2종 시설물)	4회	
지하10미터 이상 굴착하는 공사		미해당		
폭발물을 사용하는 건설공사		미해당		
10층 이상 16층 미만인 건축물		미해당		
리모델링 또는 해체공사		미해당		
건설기계	천공기(높이가10미터 이상)	미해당		
	항타 및 항발기	미해당		
	타워크레인	미해당		
가설구조물	높이가 31미터 이상 비계	미해당		
	브라켓 비계	미해당		
	작업발판 일체형 거푸집 또는 높이가 5미터 이상인 거푸집 및 동바리	해당	2회	
	2m이상 흙막이 지보공	해당	2회	
	공사현장에서 제작하여 조립·설치하는 복합형 가설구조물	미해당		

※ 건설공사 안전관리 업무수행지침 별표1 건설공사별 정기안전점검 실시시기의 주기 내용에 따라 점검차수 별 최소 2회 이상 실시

2) 건물별 안전점검 시행 시기

정기안전점검 대상		시행횟수	시행시기	안전점검 예상시행 시기	비고
공항철도 계양역 승강장확장공사	2층 시설물	4회	<ul style="list-style-type: none"> · 기초공사 시공시 (콘크리트 타설전) 1회 · 구조체공사(초중기단계 시공시) 1회 · 구조체공사(말기단계 시공시) 1회 · 초기점검 1회 	<ul style="list-style-type: none"> · 기초공사 시공시(21년10월) · 구조체공사(초중기단계)(21년02월) · 구조체공사(말기단계)(21년05월) · 초기점검(준공 후) 	
	지하 10m이상 굴착하는 공사	해당 없음			
	항타공사	해당 없음			
	2m이상 흙막이 지보공	2회	<ul style="list-style-type: none"> · 흙막이 지보공 설치작업 중기단계 1회 · 흙막이 지보공 설치 완료후 기초공사 1회 	<ul style="list-style-type: none"> · 흙막이 지보공(20년10월) · 기초공사(21년11월) 	
	5m이상 동바리	2회	<ul style="list-style-type: none"> · 동바리 설치작업 초·중기 단계 1회 · 동바리 설치작업 완료시 (콘크리트 타설전) 1회 	<ul style="list-style-type: none"> · 동바리 설치작업(20년11월) · 동바리 설치작업 완료(21년3월) 	
	작업발판 일체형 거푸집	해당 없음			

※ 정기안전점검 예상시기는 공사 추진 일정에 따라 변경될 수 있음