

**<경부선 세천~옥천 등 4개소 방음벽 공사현장>**  
**정기안전점검 (및 초기점검) 시행횟수 및 시행시기**

**<점검 시행 횟수>**

건설 공사 종류			해당여부	점검 횟수	비고
정기안전점검	교량		미해당	0회	안전관리계획서 및 「건설공사 안전관리 업무수행 지침」 [별표1]
	터널		미해당	0회	
	건축물		미해당	0회	
	도로철도항만 또는 건축물의 부대시설 (옹벽, 절토사면)		미해당	0회	
	10m이상 굴착하는 건설공사		미해당	0회	
	폭발물을 사용하는 건설공사		미해당	0회	
	발주자가 안전관리가 특히 필요하다고 인정하는 건설공사		해당	8회	
	건설기계	천공기(높이 10m 이상)	미해당	0회	
		항타 및 항발기	미해당	0회	
		타워크레인	미해당	0회	
	가설구조물	높이가 31m 이상인 비계	미해당	0회	
		작업발판 일체형 거푸집	미해당	0회	
		높이가 5m 이상인 거푸집 및 동바리	미해당	0회	
		터널 지보공	미해당	0회	
		높이가 2m 이상인 흙막이 지보공	미해당	0회	
		브라켓 비계	미해당	0회	
		작업발판 및 안전시설물 일체화 가설 구조물(10m 이상)	미해당	0회	
		현장 조립 복합가설구조물	미해당	0회	
	합계			8회	
초기점검		1종시설물 및 2종시설물 준공 전	미해당	0회	시설물의 안전 및 유지 관리에 관한 특별법 제7조 1호 및 2호

## <점검 시행 시기>

### ■ 정기안전점검 시행시기

#### ① 발주자가 안전관리가 특히 필요하다고 인정하는 건설공사

구분	점검 횟수	점검사항(예시)	점검시기	비고
#11 세천~옥천	1회차	천공기 조립완료 후 최초 천공(4m) 작업시	2024.02	
	2회차	방음벽 지주 및 방음판 설치 말기 단계	2024.04	
#13 세천~옥천 (교량)	1회차	천공기 조립완료 후 최초 천공(4m) 작업시	2024.02	
	2회차	방음벽 지주 및 방음판 설치 말기 단계	2024.04	
# 15 이원역구내	1회차	방음벽 철거 작업시	2023.11	
	2회차	방음벽 지주 및 방음판 설치 말기 단계	2023.12	
#16 지탄~심천	1회차	천공기 조립완료 후 최초 천공(4m) 작업시	2023.11	
	2회차	방음벽 지주 및 방음판 설치 말기 단계	2023.12	
합계	<b>8회</b>			