

정기안전점검 시행횟수 및 시행시기

공 사 명 : 분당선 야탑역외 4개역 승강설비 설치공사

정기안전점검대상			시행횟수	시행시기	정기안전점검 예상시행 시기	비고
정기점검 A	오리역	항타 및 항발공사	2회	· 장비조립 후 1회	2022. 06	
				· 항타공사중 중 1회	2022. 07	
		흙막이 지보공 2m 이상	2회	· 지보공 최초 설치 완료시	2022. 06	
				· 지보고 설치 완료 말기 단계시	2022. 08	
	수내역	항타 및 항발공사	2회	· 장비조립 후 1회	2022. 08	
				· 항타공사중 중 1회	2022. 09	
		흙막이 지보공 2m 이상	2회	· 지보공 최초 설치 완료시	2022. 08	
				· 지보고 설치 완료 말기 단계시	2022. 09	
	야탑역	항타 및 항발공사	2회	· 장비조립 후 1회	2022. 06	
				· 항타공사중 중 1회	2022. 08	
		흙막이 지보공 2m 이상	2회	· 지보공 최초 설치 완료시	2022. 06	
				· 지보고 설치 완료 말기 단계시	2022. 08	
	도곡역	지하 10m 이상 굴착	2회	· 가시설공사 및 기초공사(콘크리트 타설전)	2022. 11	
				· 되메우기 완료후	2023. 04	
		말뚝박기 천공	2회	· 천공기 조립완료 후 최초 천공 작업시	2022. 12	
				· 천공작업 말기 단계	2023. 02	
		흙막이 지보공 2m 이상	2회	· 지보공 최초 설치 완료시	2022. 12	
				· 지보고 설치 완료 말기 단계시	2023. 02	
		항타 및 항발공사	2회	· 장비조립 후 1회	2022. 12	
				· 항타공사중 중 1회	2023. 01	
		거푸집 및 동바리공사(5m 이상)	2회	· 설치 높이가 가장 큰 구간 설치 완료시	2022. 12	
				· 타설 단면이 가장 큰 구간 설치 완료시	2023. 02	
	수원역	항타 및 항발공사	2회	· 장비조립 후 1회	2022. 08	
				· 항타공사중 중 1회	2022. 08	
		흙막이 지보공 2m 이상	2회	· 지보공 최초 설치 완료시	2022. 12	
				· 지보고 설치 완료 말기 단계시	2022. 12	
소 계			26회			
초기점검 B			6회	· 공사 완료시	2023. 12	
총 횟수(A+B)			32회			