

영동철도교개량 기타공사 정기안전점검 시행횟수 및 시행시기

1) 안전관리계획 수립 대상에 따른 정기안전점검 시행 횟수

안전관리계획 수립 대상		영동철도교개량	정기안전점검 시행횟수	비고
1종 시설물 및 2종 시설물		미해당 (3종시설물)	—	건설기술 진흥법 시행령 제98조
지하10미터 이상 굴착하는 공사		미해당	—	
폭발물을 사용하는 건설공사		미해당	—	
10층 이상 16층 미만인 건축물		미해당	—	
리모델링 또는 해체공사(10층이상등)		미해당	—	
건설 기계	천공기(높이가 10미터 이상)	미해당	—	건설기술 진흥법 시행령 제101조2
	항타 및 항받기	해당 (기초파일 항타)	2회	
	타워크레인	미해당	—	
가 설 구 조 물	높이가 31미터 이상 비계	미해당	—	
	브라켓 비계	미해당	—	
	작업발판 일체형 거푸집 또는 높이가 5미터 이상인 거푸집 및 동바리	해당 (교대높이 5.5m)	2회	
	터널의 지보공(支保工) 또는 높이가 2미터 이상인 흙막이 지보공	해당 (높이 5.0m)	2회	
	동력을 이용하여 움직이는 가설구조물	해당 (Smart Transporter)	2회	
	높이 10미터 이상에서 외부작업을 하기 위하여 작업발판 및 안전시설 물을 일체화하여 설치하는 가설구조물	미해당	—	
공사현장에서 제작하여 조립·설치하는 복합형 가설구조물		해당 (Pmt 가설교량)	2회	

※ 건설공사 안전관리 업무수행지침 별표1 건설공사별 정기안전점검 실시주기의 주기 내용에 따라 점검차수 별 최소 2회 이상 실시

2) 정기안전점검 시행 시기

정기안전점검 대상	시행 횟수	시행 시기	정기안전점검 예산시행 시기	비고
항타공사	2회	<ul style="list-style-type: none"> 장비조립후 1회 항타공사중 1회 	<ul style="list-style-type: none"> 장비조립후 ('20년 12월) 항타공사중 ('20년 12월) 	
거푸집 및 동바리공사 (5m 이상)	2회	<ul style="list-style-type: none"> 교대 동바리공사 초기 1회 교대 동바리 공사중 1회 	<ul style="list-style-type: none"> 교대 동바리공사 초기 ('21년 07월) 교대 동바리 공사중 ('21년 08월) 	
높이가 2미터 이상인 흙막이 지보공	2회	<ul style="list-style-type: none"> 우수관로 지보공사 초기 1회 우수관로 지보공사중 1회 	<ul style="list-style-type: none"> 우수관로 지보공사 초기('22년 02월) 우수관로 지보공사중 1회('22년 03월) 	
동력을 이용하여 움직이는 가설구조물	2회	<ul style="list-style-type: none"> Smart Transporter 기초시 1회 Smart Transporter 공사중 1회 	<ul style="list-style-type: none"> Smart Transporter 기초시 ('21년 09월) Smart Transporter 공사중 ('22년 01월) 	
공사현장에서 제작하여 조립·설치하는 복합형 가설구조물	2회	<ul style="list-style-type: none"> 하로형-PMT 기초시 1회 하로형-PMT 공사중 1회 	<ul style="list-style-type: none"> 하로형-PMT 기초시 1회 ('20년 12월) 하로형-PMT 공사중 1회 ('21년 03월) 	
총 횟수	10회			

※ 정기안전점검 예산시기는 공사 추진 일정에 따라 변경될수 있으며, 항타공사(20년 12월 10일) 시행전 안전점검기관 선정완료 요청